

ЭЛ ""Сила тока"".

(наименование организации, предприятия)

Свидетельство о регистрации № 6313
Действительно до "25" марта 2019 г.

Заказчик:

Объект:

Адрес:

Дата проведения измерений: _____

ПРОТОКОЛ № 8- проверки автоматического ввода резерва (АВР)

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха:

Влажность воздуха:

Атмосферное давление:

Цель измерений (испытаний)

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

ПУЭ, п. 1.8.37. 4, 6

1. Результаты измерений (испытаний):

№ п/п	Типовое обозначение АВР, место установки	Ном. ток (А)	Тип реле контроля фаз	Тип силовых контакторов (секционных выключателей)	Напряжение срабатывания реле контроля фаз, (В)		Время (задержка по времени) отключения основного ввода, (с)		Время переключения с основного ввода на резервный	
					допустимое	измеренное	допустимое	измеренное	по паспорту	измеренное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: гр.8,9 заполняется при наличии требований энергосбытовой организации по задержке срабатывания АВР

Работа контактов проверена:

- при 90%U- 5 раз
- включение и отключение при 100%U- 5 раз
- отключение при 80%U- 10 раз
- цепи управления испытанны: мегаометром напряжением 1000В постоянного тока в течении 1 минуты.